

永春县水系连通及水美乡村建设试点项目冲刺120天绩效目标表

序号	项目业主	子项目	截止8月底进展情况	绩效目标
1	下洋镇	下洋镇下洋溪水系连通及水美乡村建设项目	完成主体工程建设，正进行扫尾	11月上旬完成财政结算审核
2	桂洋镇	桂洋镇金沙溪水系连通及水美乡村建设项目	已完工验收	10月上旬完成财政结算审核
3	苏坑镇	苏坑镇嵩安溪水系连通及水美乡村建设项目	完成进度74.1%	11月底完成财政结算审核
4	湖洋镇	湖洋镇美莲溪水系连通及水美乡村建设项目	已于7月29日分部验收，遗留问题整改中	10月底完成财政结算审核
5	外山乡	外山乡美墩溪水系连通及水美乡村建设项目	工程合同内已完工，变更增加亲水设施	11月上旬完成财政结算审核
6	玉斗镇	玉斗镇玉斗溪水系连通及水美乡村建设项目	完成进度32%	10月底完工
7	岵山镇	岵山镇岵山溪水系连通及水美乡村建设项目	完成进度43%	10月底完工
8	仙夹镇	仙夹镇夹际溪水系连通及水美乡村建设项目	8月22日开标	11月底完工
9	蓬壶镇	蓬壶镇仙岭溪水系连通及水美乡村建设项目	9月1日开标	12月底完工
10	东平镇	东平镇云美溪水系连通及水美乡村建设项目	9月2号开标	12月底完工
11	呈祥乡	呈祥乡呈祥溪水系连通及水美乡村建设项目	9月19日开标	12月底完工
12	桃城镇	桃城镇花石片水系连通及水美乡村建设项目	完成进度13.86%	11月底完工
13		桃城镇上沙片水系连通及水美乡村建设项目	财审控制价中	12月底完成进度70%
14	五里街镇	五里街镇吾东溪水系连通及水美乡村建设项目	9月16日开标	12月底完工
15		五里街镇大羽溪水系连通及水美乡村建设项目	实施方案报审	12月底完成进度70%
16	湖洋镇	湖洋镇湖洋溪干流水系连通及水美乡村建设项目	财审控制价中	12月底完成进度70%
17		湖洋镇仙溪水系连通及水美乡村建设项目	实施方案报审	12月底完成进度70%

备注：形象进度以现场复核为准。